

Отчет об исполнении инвестиционной программы за IV квартал 2020 года, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)



Заместитель начальника
Управления
по развитию
и модернизации
систем электроснабжения
и связи
И.В. Котельников

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закрото актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток по результату отчетного периода*	Отклонение**			Причины отклонений		
			всего	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	млн. рублей		%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок и процедур			
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт												план	факт
			1,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
1.	Техническое перевооружение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
1.1.	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
2.	Новое строительство	1,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	14								
2.1.	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							
2.2.	Прочее новое строительство	1,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	14								
1	Перестройка электрических сетей для повышения надежности и качества электрооборудования потребителей по ул. Полеской, ул. Репина, г. Кузнецка (2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ПП №235 - РП №6 до РУ-6 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, КТП-ПК-160/6/0,4	1,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	14								
	Справка:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0							

* В исках отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

Приложение: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Начальник ПТО АО "Горэлектросеть"

И.В. Котельников



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за IV квартал 2020 года
(представляются ежеквартально)

Заместитель генерального
директора
И.В. Котельников

30.03.2020
М.П.

№ п/п	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактически от планового, млн. руб.				Одобрено проектом, млн. руб.				Технические характеристики объектов				Линии электропередачи				Иные объекты		
		Всего	ПНП	СМР	оборудование	проектные	Всего	ПНП	СМР	оборудование	проектные	Всего	ПНП	СМР	оборудование	проектные	Всего	ПНП	СМР	оборудование	проектные	Всего	ПНП	СМР	оборудование		проектные	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.	Новое строительство	1,688	0,000	0,000	0,000	1,688	1,918	0,000	0,000	0,000	1,918	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Прочее новое строительство	1,688	0,000	0,000	0,000	1,688	1,918	0,000	0,000	0,000	1,918	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Перестройка электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей по ул. Полевой, ул. Репина, г. Кузнецка (20-10-6 кВ от места присоединения к КЛ-6 кВ КП №235 - РП №6 по РУ-6 кВ КП-160/6/0,4 кВ, ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КП-160/6/0,4 кВ, КП-11К-160/6/0,4 кВ)	1,688	0,000	0,000	0,000	1,688	1,918	0,000	0,000	0,000	1,918	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Суммарно:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС

Начальник ПТО АО "Горэлектрострой"

И.В. Котельников

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за III квартал 2020 года, млн.руб. (с НДС)
(представляется ежеквартально)

Утверждено
Заместитель генерального директора АО "Горэлектросеть"
О.Ю. Книжников
(подпись)
«___» _____ 20__ года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный IV квартал 2020 г.)				Причины отклонений
		всего		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	
1	Собственные средства	1,688	1,918	0,000	1,918	Работы перенесены на 4 квартал 2020 года
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	1,407	1,641	0,000	1,641	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	1,407	1,641	0,000	1,641	
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,281	0,277	0,000	0,277	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	1,688	1,918	0,000	1,918	
	для ОГК/ТЭК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					


* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Начальник ПЭО АО "Горэлектросеть"

К.М. Купцова

Отчет о вводах/выводах объектов
(представляются ежеквартально)



Заместитель генерального директора АО "Торэлектросеть"
И. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2020 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2020 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2020 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2020 г
1	Перестройка электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей по ул. Полковой, ул. Релина, г. Кузнецка (2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ТП №235 - РП №6 до РУ-6 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, КТП-1К-160/6/0,4 кВ)	0,000	0,000	0,450/0,160	0,000	0,450/0,160	0,000	0,000	0,450/0,160	0,450/0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Даны в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Начальник ПТО АО "Торэлектросеть"

И. В. Котельников

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)



Заместитель генерального директора «Горэлектроснаб»

Ю. Ю. Кудряков
(подпись)

Отчетный период IV квартал 2020 года
по состоянию на 2021 год

№ пункта сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения за дни по укрупненному					Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт						
		начало	окончание	начало	окончание	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электрообеспечения потребителей по Ул. Полевой, ул. Репина, г. Кузнецка (2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ТП №235 - РП №6 до РУ-6 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-160/6/0,4 кВ, КТП-ПК-160/6/0,4 кВ)	III квартал	III квартал	IV квартал	IV квартал	100%	100%			

* Заполняется согласно приложению 3.2

Начальник ПТО АО "Горэлектроснаб"

И.В. Котельников

Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2020 года

Утверждаю
Заместитель генерального директора АО "Горэлектросеть"
О.Ю. Книжников

« » 20 21 года
М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец IV квартала 2020 года	На конец IV квартала 2019 года
1	2	3
Выручка	157,035/42,962	187,404/49,495
Чистая прибыль	5,868/(-8,296)	1,555/(-1,022)
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	26,358/3,837	24,855/9,696
покупатели и заказчики	20,099/0,37	26,556/2,418
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	39,018/5,955	43,943/(-7,505)
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т. ч.:	36,940/6,217	42,934/(-7,764)
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0	0
Профинансировано на отчетную дату	0	0
Обеспеченность источниками финансирования	0	0
Дефицит финансирования	0	0
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2019-2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Финансовые показатели направляются по предварительным данным

Начальник ПОО АО "Горэлектросеть"

К.М. Купцова