

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за II квартал 2018 года, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)**

Приложение № 71
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждено
О.Ю. Книжников
(подпись)
« 20 » 06 2018 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (сформировано) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений					
			всего	план**	факт***	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего		за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	в том числе за счет	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										уточнения стоимости	уточнения стоимости
	ВСЕГО.	1,378	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
1.2.	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
1.3.	Создание систем теплоснабжения и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
1.4.	Установка устройств регулирования и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
2.	Новое строительство	1,378	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
2.2.	Прочее новое строительство	1,354	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
	Строительство ВД-0,4 кВ для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Силаева, ул. Героя России Д. Ядарова	1,354	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
2.3.	Каждотворный учет объектов недвижимости	0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
	Постановка на кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих к строительству для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Силаева, ул. Героя России Д. Ядарова	0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0							

* В ценах отчетного года
** План, согласован утвержденной инвестиционной программой
*** Накопленный итогом за год

Примечание: Для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТО Кузнецкого МУП "Торэлектросеть"
И.В. Котельников



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за II квартал 2018 года
(представляется ежеквартально)

Утверждено
О.Ю. Князкинков
(подпись)
«___» _____ 2018 года
М.П.

№к	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отказание фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) акты выполненных работ), млн. руб.			Генерированные объекты		Технические характеристики созданных объектов		Линии электропередачи		Иные объекты	
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	год ввода в эк-цию	Нормативный срок службы, лет	тип ввода в эк-цию	год ввода в эк-цию	Нормативный срок службы, лет	тип опор		Материал кабелей
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Создание систем предотвращения аварийной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Установка устройств регулировки напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Новое строительство	1,378	0,000	0,000	1,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство	1,354	0,000	0,000	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Строительство ВЛ-0,4 кВ для электрооборудования района																				
1	малоэтажной застройкой индивидуальных жилых домов по ул. Сиднева, ул. им. Героя России Д. Ядарова	1,354	0,000	0,000	1,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Кадастровый учет объектов недвижимости	0,024	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Постанова на кадастровый учет объектов электрохозяйства, предоставляемых к строительству для электрооборудования района	0,024	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	малоэтажной застройкой индивидуальных жилых домов по ул. Сиднева, ул. им. Героя России Д. Ядарова																				
	Справка:																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозную цену планируемого периода с НДС.

Начальник ПТО Кузнецкого МУП "Горэлектросеть"



И.В. Когалников

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за II квартал 2018 года, млн.руб. (с НДС)
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
Директор Кузнецкого МУП "Горэлектросеть"
О.Ю. Книжников
(подпись)

« _____ » 20 18 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный II квартал 2018 г.)				Причины отклонений
		всего		2 кв.		
		план*	факт**	план	факт	
1	Собственные средства	1,378	0,000	0,000	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	1,167	0,000	0,000	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,167	0,000	0,000	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	0,211	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	1,378	0,000	0,000	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	внс ДПМ					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Начальник ПЭО Кузнецкого МУП "Горэлектросеть"

Чер

Г.Л. Черкасова

**Отчет о выгодах/ выгодах объектов
(предлагается ежеквартально)**

Приложение № 9
к приказу Министрства России
от 24 марта 2010 г. № 114



Утверждаю

(подпись) О.Ю. Книжников
« ____ » _____ 20 18 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Выход мощностей										Выход мощностей											
		план*					факт					план*					факт						
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.		
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для электрооборудования района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Сяева, ул. им. Героя России Д. Ядарова.	0,000	0,000	0,000	1,388	1,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Постановка на кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства, подлежащих к строительству для электрооборудования района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Сяева, ул. им. Героя России Д. Ядарова.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПТО Кузнецкого МУП "Горэлектросеть"

И.В. Котельников

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Директор МУП «Орск-Электросервис»
(подпись) О.Ю. Книжников
«__» _____ 20 18 года
М.П.

Отчетный период _____ II квартал 2018 года
по состоянию на 30 июля 2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному		Факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	начало	окончание	начало				
I	Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Силева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	IV квартал	IV квартал			0	0		
II	Постановка на кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства, подлежащих к строительству для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов по ул. Силева, ул. им. Героя России Д. Яфарова	IV квартал	IV квартал			0	0		
						8	9	10	11

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Начальник ПТО Кузнецкого МУП "Орск-Электросервис"
(подпись) И.В. Когельников

Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период II квартал 2018 года



Утверждаю
Директор Кузнецкого МУП "Горэлектросеть"
О.Ю. Книжников
(подпись)

« _____ » 20 18 года
М. П.

Наименование показателя	На конец	На конец
Метод учета	II квартала 2018 года	II квартала 2017 года
1	2	3
Выручка	40314	36897
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	37631	38404
покупатели и заказчики	24631	26413
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	45750	50087
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т. ч.:	45750	50087
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1167	0
Профинансировано на отчетную дату	0	0
Обеспеченность источниками финансирования	100%	0
Дефицит финансирования	0	0
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Начальник ПЭО Кузнецкого МУП "Горэлектросеть" *Черс*

Г.Л. Черкасова