

Отчет об исполнении инвестиционной программы за II квартал 2026 года, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2026 год]																Освоено (закрито акты выполненных работ) млн. рублей	Внесено (сформировано акты ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток: профинансировано по результатам отчетного периода*	Оценки				Причина отклонений
			всего								за отчетный квартал		за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет									
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденных ИССД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров								
	ВСЕГО.	0,000	89,153	1,803	0,000	1,803	1,751	0,000	19,851	0,000	67,550	0,000	1,803	0,000	1,803	0,000	0,000	-87,350	-98	-	-	-	-			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	1,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,052	-100	-	-	-	-			
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-	-			
1.2.	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-	-			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-	-			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-	-			
1.5.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств	0,000	1,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,052	-100	-	-	-	-			
1.5.1	Реконструкция ЦРП	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,132	-100	-	-	-	-			
1.5.2	Реконструкция ТП-112	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,132	-100	-	-	-	-			
1.5.3	Реконструкция ТП-235	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,132	-100	-	-	-	-			
1.5.4	Реконструкция ТП-45	0,000	0,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,381	-100	-	-	-	-			
1.5.5	Реконструкция ТП-205	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,274	-100	-	-	-	-			
2	Новое строительство	0,000	72,936	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,851	0,000	53,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-72,936	-100	-	-	-	-			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-	-			
2.2.	Прочее новое строительство	0,000	27,607	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,851	0,000	7,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,607	-100	-	-	-	-			
2.2.1	Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	0,000	6,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,565	-100	-	-	-	-			

2.2.2	Перестройство электрических сетей 6 кВ ПС "Кузнец-Тит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нертебаза" (стан 2)	0,000	13,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,287	-100	-	-	-
2.2.3	Перестройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке	0,000	3,981	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,981	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,981	-100	-	-	-
2.2.4	Перестройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	0,000	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,775	-100	-	-	-
2.3.	Консолидация электросетевых активов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-
2.4.	Развитие системы учета электроэнергии	0,000	45,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-45,329	-100	-	-	-
2.4.1	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522 (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	0,000	1,859	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,859	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,859	-100	-	-	-
2.4.2	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522 (класс напряжения 6 (10) кВ)	0,000	3,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,125	-100	-	-	-
2.4.3	АСТУЭ АО "Торэлектросеть"	0,000	40,345	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,345	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-40,345	-100	-	-	-
3	Приобретение основных средств	0,000	15,165	1,803	0,000	1,803	1,751	0,000	0,000	0,000	0,000	13,413	0,000	1,803	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,362	-88	-	-	-
3.1	Приобретение автотранспорта намен существующего	0,000	15,165	1,803	0,000	1,803	1,751	0,000	0,000	0,000	0,000	13,413	0,000	1,803	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,362	-88	-	-	-
3.1.1	Автомобиль 5-ти местный грузопассажирский полный привод	0,000	1,751	1,803	0,000	1,803	1,751	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,803	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	3	-	-	-
3.1.2	Спецавтомобиль с КМУ	0,000	13,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,413	-100	-	-	-
	Справка:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	-	-

* В целях отчетного года
 ** Изд. согласно утвержденной инвестиционной программе
 *** Наименованием итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

И.о. начальника ПТО АО "Торэлектросеть"



М.В. Буханова

(представляется ежеквартально)

20.06.2014

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за II квартал 2026 года, млн руб. (с НДС)
(представляется ежеквартально)

Генеральный директор АО "Торэлектросеть"
И.Б. Плутаев
подпись
10.06.2026 года
М.П.



№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный II квартал 2026 г.)				план*	факт**	план	факт	Причины отклонений
		всего		2 кв.						
		план*	факт**	план	факт					
1	Собственные средства	77,976	1,803	1,751	0,000					
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,145	0,000	0,000	0,000					
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,145	0,000	0,000	0,000					
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.4	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2	Амортизация	13,012	1,478	1,459	0,000					Мероприятие выполнено в I квартале
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	13,012	1,478	1,459	0,000					
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.3	Возврат Н/С	14,858	0,325	0,292	0,000					
1.4	Прочие собственные средства	40,961	0,000	0,000	0,000					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.4.2	прочие (экономия расходов на оплату потерь электрической энергии)	40,961	0,000	0,000	0,000					
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	11,178	0,000	0,000	0,000					
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.6	Использование лизинга	11,178	0,000	0,000	0,000					
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000					
	ВСЕГО источников финансирования	89,153	1,803	1,751	0,000					
	для ОТК/ТТК, в том числе									
	ДПМ									
	вне ДПМ									

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год

Начальник ПТО АО "Торэлектросеть"

И.П.

К.М. Купцова

[illegible][illegible]

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

Отчетный период II квартал 2026 года
по состоянию на 2026 г

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода для начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения работ по укрупненному плану		Факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Реконструкция ЦРП	-	-	-	-	-	-		
2	Реконструкция ТП-112	-	-	-	-	-	-		
3	Реконструкция ТП-235	-	-	-	-	-	-		
4	Реконструкция ТП-45	-	-	-	-	-	-		
5	Реконструкция ТП-205	-	-	-	-	-	-		
6	Переустройство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	III квартал	III квартал			0	0		
7	Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС "Кузнецк-Тяга" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нефтебазы" (этап 2)	III квартал	III квартал			0	0		



8	Перестройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кузнецке	IV квартал	IV квартал			0	0		
9	Перестройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	IV квартал	IV квартал			0	0		
10	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522 (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)	IV квартал	IV квартал			0	0		
11	Создание системы интеллектуальных ПУ в рамках реализации ФЭ №522 (класс напряжения 6 (10) кВ)	IV квартал	IV квартал			0	0		
12	АСТУЭ АО "Торэлектроэнергострой"	IV квартал	IV квартал	-	-	-	-		
13	Автомобиль 5-ти местный грузопассажирский полный привод	II квартал	II квартал	I квартал	I квартал	100	100		
14	Спецавтомобиль с КМУ (этап 2)	-	-	-	-	-	-		

* Заполняется согласно приложению 3.2

И.О. начальника ПТО АО "Торэлектроэнергострой"



М.В. Буханова

Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период II квартал 2026 года

И. Пугачев
Генеральный директор АО "Торэлектросеть"
Верхнюю
М. П.
2026 года



Наименование показателя	На конец II квартала 2026 года	На конец II квартала 2025 года
Выручка	219 074	204 928
Чистая прибыль	42 851	45 474
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	57 086	39 342
покупатели и заказчики	49 434	32 176
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	271 573	236 740
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т. ч.:	264 119	229 524
по ссудам		
по расчетам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программ		
программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2019-2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

Начальник ПЭО АО "Торэлектросеть"

К.М. Купцова